



شرکت اشکان تجارت ساری
(سهامی خاص)

بسمه تعالی

گزارش دوره‌ای پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گازرسانی

سه ماهه دوم


شرکت اشکان تجارت ساری

نماد: یکتاساری

شماره گزارش: ۱۰۱۲۱۹۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد



طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گازرسانی




وضعیت پروژه در یک نگاه:

شرکت متقاضی	اشکان تجارت ساری	نام طرح	تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گاز رسانی
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
پیش بینی سود(درصد)	۴۴	مبلغ طرح(میلیون ریال)	۱۰۰.۰۰۰
نماد طرح	یکتاساری	تعداد سرمایه گذاران	۱۱۴
تاریخ واریز سود مرحله اول	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	تاریخ واریز سود مرحله دوم	۱۴۰۴/۰۶/۲۹
تاریخ واریز سود مرحله سوم	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	تاریخ واریز سود مرحله چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مبنای محاسبه سود: مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش ارائه خدمات مذکور در طرح با کسر هزینه خرید لوله فلزی ۱۶ اینچی و کارمزد تأمین مالی جمعی می باشد.

وضعیت ریالی درآمدهای طرح (ارقام به میلیون ریال)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۷,۵۰۰	—	—
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۱۱۷,۵۰۰	۲۳۵,۰۰۰	—	—
درآمدهای واقعی	۰	۰	—	—
درآمدهای واقعی تجمعی	۰	۰	—	—
وضعیت ریالی هزینه های طرح (ارقام به میلیون ریال)				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	—	—
پیشرفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	—	—
هزینه های واقعی	۰	۰	—	—
هزینه های واقعی تجمعی	۰	۰	—	—

وضعیت فیزیکی طرح (درصد)				
شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	—	—
پیشرفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	—	—
پیشرفت فیزیکی واقعی	۰	۰	—	—
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۰	۰	—	—

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 شرکت سهامی عام شماره ثبت: ۶۱۷۹۲۲	 شرکت سهامی عام شماره ثبت: ۶۱۷۹۲۴	 شرکت سهامی عام شماره ثبت: ۳۱۸۹

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگراد
صفحه ۷ از ۱۱

طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گازرسانی

• انحراف از برنامه



بر اساس اقدامها، استعلامها و بررسیهای انجام شده، شرکت تاکنون موفق به اجرای قرارداد موضوع مورد نظر با شهرک صنعتی اشتهارد نشده است. این عدم تحقق تعهدات در موعد مقرر باعث ایجاد انحراف قابل توجهی از برنامه عملیاتی تعریف شده در طرح شده است.

با توجه به اهمیت اجرای به موقع پروژه و تأثیر مستقیم آن بر روند کلی طرح، این موضوع ضرورت بازنگری دقیق و جامع در زمانبندی اجرایی و تعهدات مرتبط را به وضوح نمایان ساخته است.

تعهد و امضاء:

اینجانب علی اکبر طالبی با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نماینده قانونی شرکت اشکان تجارت ساری صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید کرده و تعهد می نمایم که:

۱. در اتمام طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدها / فروش های گزارش شده اسناد رسمی و قانونی ارائه دهم (شامل و نه محدود به فاکتورهای رسمی، قرارداد رسمی، گزارش های فروش فصلی، اظهارنامه رسمی مالیاتی، گردش حساب بانکی و...).
۲. در صورتی که اطلاعات به صورت ناصحیح یا ناکامل ارائه شده باشد، به قسمی که یکتاکراد را در تصمیم گیری در خصوص توقف یا ادامه طرح به اشتباه انداخته باشد، عواقب تمامی این اشتباهات را بر عهده می گیرم که این موضوع شامل پرداخت سود بالاتر محاسبه شده براساس داده های به اشتباه یا ناقص گزارش شده نیز است.
۳. تمامی تغییرات جدی و موثر برکسب و کار از جمله و نه محدود به تغییرات ثبتی شرکت، تغییر آدرس قانونی، تغییرات جدی در مدل کسب و کار یا تغییرات جدی محیطی و موثر برای اجرای طرح، موضوعات مالی موثر بر اجرای طرح یا ایفای تعهدات مالی و ... را در این گزارش ارائه داده و یا به صورت رسمی به یکتاکراد اعلام کرده ام.
۴. کلیه تعاملات مالی منحصر از طریق واریز به حساب بانکی متعلق به متقاضی مطابق پیوست ۱ قرارداد تأمین مالی جمعی صورت می پذیرد. متقاضی متعهد است در دوره این قرارداد، موارد مرتبط به قرارداد را منحصر از طریق حساب اعلامی انجام دهد و متقاضی در صورت استفاده از این حساب بانکی برای مقاصد دیگر می بایست شفاف سازی کامل را در این خصوص به عمل آورد، در غیر این صورت مشمول جریمه عدم شفافیت مالی مطابق پیوست شماره ۷ قرارداد تأمین مالی جمعی خواهد شد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گازرسانی

۵. متقاضی موظف است در کلیه گزارش‌های دوره‌ای و پایانی خود، پرینت حساب بانکی معرفی شده در این قرارداد را ممهور به مهر بانک و همچنین ترازنامه ۴ ستونی خود را ضمیمه نماید. این دو مورد جزء لاینفک کلیه گزارش‌ها خواهد بود و عدم ارائه آن به منزله عدم ارائه گزارش است.

اظهار نظر عامل:




با توجه به اینکه شرکت اشکان تجارت ساری در این مرحله نیز موفق به ایجاد پیشرفتی در اجرای پروژه نگردیده است، امکان ارائه گزارش جدید بر مبنای پیشرفت پروژه وجود ندارد و گزارش بیشتر معطوف به پیگیری‌های انجام شده جهت احقاق حق سرمایه گذاران و وصول مطالبات قبلی خواهد بود. توضیحات در خصوص اقدامات انجام شده تا قبل از سر رسید این گزارش به صورت تفصیلی پیش‌تر در گزارش قبلی جهت اطلاع سرمایه‌گذاران محترم منتشر و در تارنمای سکو قرار گرفته است و در این گزارش اهم اقدامات انجام شده به استحضار می‌رسد.

اقدامات انجام‌شده از زمان گزارش پیشرفت مرحله اول تاکنون:

پیرو اظهارنامه‌های متعدد و مکاتبات رسمی با سرمایه‌پذیر، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌پذیر، جناب آقای علی‌اکبر طالبی، در محل شرکت نوآوری مالی یکتا برگزار گردید. بر اساس اظهارات مدیرعامل سرمایه‌پذیر، فعالیت‌های اجرایی پروژه به دلیل عدم همکاری کارفرمای دولتی پروژه، موقتاً متوقف مانده است. در این جلسه موضوع انحراف طرح مطرح شد و الزام به ایفای تعهدات به متقاضی و اعلام زمان قطعی ایفای هر تعهد به ایشان ابلاغ گردید و پس از آن کلیه اقدامات در خصوص وصول مطالبات از طریق ضمانت‌های اخذ شده آغاز گردید.

متعاقب این جلسه و در راستای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، توافقاتی میان سکو و سرمایه‌پذیر حاصل گردید که به موجب آن، سرمایه‌پذیر متعهد شد حداکثر تلاش خود را برای فروش اموال خریداری‌شده در چارچوب پروژه به‌کار گیرد و از محل عواید ناشی از آن نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نماید.

پیگیری‌های مستمر سکو منجر به پرداخت سود مرحله اول گردید و اقدامات لازم برای تأمین منابع پرداخت سود مرحله دوم از محل فروش دارایی‌ها نیز در حال انجام است. در این زمینه، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با ضامنین، از جمله صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران و ضامن حقوقی دیگر طرح، به‌منظور ایفای تعهدات ایشان نیز صورت پذیرفته است و بعد از این مرحله تصمیم‌گیری در خصوص فسخ قرارداد یا ادامه انجام آن صورت خواهد گرفت و از طریق مقتضی به استحضار تأمین‌کنندگان محترم خواهد رسید.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاگرا

طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گازرسانی

در نهایت، سکوی یکتاکراد اقدامات مقتضی لازم را در دستور کار قرار داده و نتایج و تحولات آتی، حسب مورد، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سکو به آگاهی سرمایه‌گذاران محترم خواهد رسید.

اظہار نظر نهاد مالی:

با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده و مستندات دریافتی از سرمایه‌پذیر و سکوی یکتاکراد، وضعیت طرح شرکت اشکان تجارت ساری همچنان با انحراف جدی از برنامه عملیاتی مواجه است. علی‌رغم پیگیری‌ها و برگزاری جلسات رسمی، تعهدات اجرایی پروژه در موعد مقرر تحقق نیافته و این امر ریسک نقدینگی و بازپرداخت تعهدات را به‌طور محسوسی افزایش داده است. نهاد مالی ناظر تأکید می‌نماید که مطابق مقررات و الزامات فرابورس، پیگیری وصول مطالبات از طریق ضمانت‌نامه‌ها و وثایق اخذشده، در جهت صیانت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران با جدیت در دستور کار قرار دارد. بدیهی است هرگونه تصمیم در خصوص ادامه یا فسخ قرارداد منوط به نتایج این اقدامات خواهد بود.

نهاد ناظر ضمن تأکید بر لزوم رعایت اصل شفافیت، پاسخ‌گویی و ارائه مستندات معتبر از سوی شرکت سرمایه‌پذیر، اعلام می‌دارد که صحت محتوای گزارش نهایی طرح، صرفاً در صورتی قابل تأیید خواهد بود که همراه با اسناد رسمی، ارائه گردد. در غیر این صورت، مسئولیت حقوقی و قانونی ادعاهای مطرح‌شده، تماماً متوجه شرکت سرمایه‌پذیر بوده و نهاد ناظر، اظہار نظر خود را مبتنی بر اسناد ارائه‌شده محدود خواهد کرد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی

سکوی تأمین مالی جمعی یکتاکراد

شماره اظهارنامه : ۱۴۰۴۲۲۰۰۱۱۳۷۴۲۳۱

قوه قضائیه
اظہارنامہ

مشخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت شهرستان بخش دهستان خیابان کوچه پلاک
اطهارکننده	نوآوری مالی بکنا				استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ... ج کارگر شمالی ... کوچه ستاره پلاک ۱۴ واحد ۱۸
مخاطب	مصدق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان مازندران				استان مازندران - شهرستان ساری - ساری - خیابان جمهوری - ساختمان شماره ۴ - پارک علمی و فن آوری استان مازندران
سایر نمایندگان قانونی	امیرحسین	شکفته	ابراهیم	آزاد	استان تهران - شهرستان تهران - تهران - شهید مدنی
موضوع اظهارنامه	اطهار رسمی مبنی بر: سایر موضوعات اظهارنامه (واخواست ضمانتنامه تمهید پرداخت شرکت لشکان تجارت ساری)				
لایال و متضمات	۱- مدرک نمایندگی به شماره ۱۰۱۱۵۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱				




دفتر خدمات الکترونیک قضایی
کد دفتر: ۱۹۰۲۲-۳۱۸۵

با سلام و احترام؛

علیرغم پیگیری‌های مستمر این سگو، شرکت اشکان تجارت ساری از انجام تعهدات مالی و اجرایی خود بر اساس قرارداد فوق‌الاشاره امتناع ورزیده و تاکنون هیچگونه اقدامی برای ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت‌هایی که بر دمه وی بوده، به عمل نیاورده است.

پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی در خصوص دستور تسریع در واریز، کمال امتنان را دارد.

شماره حساب: ۲۳۸۸۹-۴۳۷۴ و شماره شبّا IR ۸۰۰۱۲.....۲۳۸۸۹-۴۳۷۴ به نام شرکت نوآوری مالی یکتا نزد بانک ملت شعبه وصال، شیراز؛

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

مسکوی تامین مالی جمععی یکتا کراد

طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای شبکه گازرسانی

بسمه تعالی

شماره اظهارنامه: ۱۴۰۴۲۲۰۰۱۱۳۷۴۳۳۱




قوه قضائیه
اظهارنامه

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
کد رهگیری: ۱۴۰۴۲۲۰۸۶۷۶۶۳۹۰۶
پیوست: ۱ برگ

با سیاست
محمدحسین رضوانیان
مدیرعامل

رونوشت:

- جناب آقای دکتر یونس حمیدی، مدیر محترم دبیرخانه کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری، جهت استحضار
- جناب آقای دکتر بهمن اسماعیلی، مدیرعامل محترم سیدگردان الگوریتم به عنوان نهاد مالی ناظر سکوی یکتاکراد، جهت استحضار و اقدامات مقتضی



امیرحسین شکفته



تذکر:

- چنانچه در پاسخ به این اظهارنامه مطلبی داشته باشید می توانید با ارائه شماره اظهارنامه به هر یک از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید.
- اظهارنامه صرفاً اعلام رسمی از طرف اظهارکننده است و به منزله طرح دعوا نیست.

مبلغ هزینه دادرسی: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
شماره مرجع بانک: ۸۱۰۴۴۹۰۶۲۴۵۸
شماره پیگیری: ۴۲۲۲۴۶
تاریخ و ساعت دریافت وجه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ - ۱۱:۲۲
تعمرفه خدمات: ۱,۴۶۸,۵۰۰ ریال
جمع کل پرداختی: ۱,۵۶۸,۵۰۰ ریال

مهر و امضا مستقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل